Innledning

Objektet som er restaurert, heretter kalt Hyttemobua, tilhører gården Hyttemoen i Alvdal.

Eier er Oddbjørn Steien.

G/bnr. på Hyttemoen er 20/26. Teigen som Bua står på har G/bnr. 23/29.

Hyttemobua er plassert i Haustdalen i Alvdal i overkant av Vissmannsmyra

Det ble søkt om SMIL-midler sommeren 2025 som ble innvilget.

Dette dokumentet sees på som dokumentasjon for å få utbetalt SMIL-midlene.

Historien til plassen.

Vi har ikke klart å finne historien til Hyttemobua, men det er vel nærliggende å anta at den kan ha vært brukt i samband med mosehenting i fjellet eller utmarkslått, (myrgras og fjellgras). Det er også bygningsrester etter en gammel stall på plassen. Men her er det bare rester igjen så det er ikke noe å ta vare på.

Vi antar at Hyttemobua er fra begynnelsen av 1900 tallet da det ble vanlig å ta ut mose og fjellgras fra fjellet som ble kjørt hjem til bygda på vinteren.

Bildet under viser hvordan Hyttemobua så ut før oppstart av restaureringen. Den er på ca. 13m2 BRA.









Formålet med restaurering av Hyttemobua

Haustdalen Vel (HV) er en velforening for setrer og hytter i Haustdalen området. Det er ca.110 medlemmer pr. i dag.

Eier og Velforeningen ønsker å ta vare på historien i området. Det vil bli et naturlig turmål da det ikke er noen tilsvarende i området. Så dette vil være et fint tilskudd til området. Det kjøres opp skispor både ovenfor og nedenfor Hyttemobua, så den har en fin plassering ift. å avlegge et besøk. Videre er det mange stier i området.

Stedet vil være åpen for allmenheten.

Restaureringsprosjektet

Det er skrevet er avtale mellom eier av Hyttemobua og Haustdalen Vel. HV har en 10-årsavtale med eier for restaurering og drift av stedet, med mulighet til forlengelse.

Det er HV som har stått for all restaurering av Hyttemobua med alle kostnader og arbeidstimer.

Hyttemobua ligger noe avsides ift. kjørbare veier, så det er benyttet en gammel veile. Bua ligger ca. 500 meter fra vei. ATV har blitt benyttet for frakting av materialer.

Tilstand på Hyttemobua før oppstart.

Den var plassert på en støpt ringmur. Tømmerkassa var i rimelig god forfatning. Slitt av vær og vind, men ingen direkte råte. Det var bølgeblikk på taket som sikkert har vært med på å beskytte den. Dette er nok satt på senere i historien. Tidligere har det nok vært tretak med torv.

Gulvbjelker og gulv var råten/delvis borte.

Se bilder ovenfor.

Utført arbeid på Hyttemobua

Den ble jekket opp og det ble lagt under en 8 toms firkant som første stokk. Dette for å heve den litt samt at nederste stokk var litt slitt.

Tak: Nye takbjelker ble lagt. Nytt overtak og innertak ble lagt. Tak ble isolert. Nytt bølgeblikk ble lagt på taket. Takrenner ble montert.

Gulv: Nytt gulv ble lagt med gulvbjelker. Gulv isolert. Plater lagt på gulv. Oppå der er det lagt plast og Pergo gulv.

Vindu: Nytt, brukt vindu er plassert i den eksiterende vinduåpningen mot vest. Tatt på en åpning til et nytt vindu mot sør for å få inn mer lys og utsikt. Utforinger av vinduer og omramming ute og inne. Beiset og malt.

Dør: Ny brukt port montert i eksiterende døråpning. Utforinger og omramming.

Ovn: Montert ovn og pipe

Terrasse og trapp: Lagt bjelkelag og terrassebord på 2 sider av Bua.

Do: Do er satt opp ved plassen.

Oversikt over kostnader og arbeidstimer

Direkte kostnader: **kr. 54 288,-**

Dato	Faktura/bilagsnr.	Faktura fra	Beskrivelse	Beløp
07.11.2026	Kassabilag	Ketil Gjermundshaug	Utlegg for: Drivstoff for motorsager, ATV og aggregat (estimert)	850
07.11.2026	Kassabilag	Ketil Gjermundshaug	Utlegg for: Røkrør til ovn	1 470
25.10.2026	Kassabilag	Helge Lilleeidet	Utlegg for: Dørlukker, tetningslister, snøskuffe, skoskrape, treknekt	772
23.10.2026	260311598	E.A SMITH AS	Deler til takrenner	293
16.10.2026	260302826	E.A SMITH AS	Takrenner	1 957
09.10.2026	260295201	E.A SMITH AS	Utforinger, glattkant	1 577
02.10.2026	260288527	E.A SMITH AS	Laminat gulv (1 pk), takrenner, skumm	11 694
19.10.2026	Faktura	Ivar Eggestad	Utlegg for: Drivstoff ATV	299
14.10.2026	Kassabilag	Helge Lilleeidet	Utlegg for: Utforinger og gjerekter, beis mm	2 899
11.09.2026	260260617	E.A Smith AS (skurlaget)	Fugeskum, terasseskruer	1 111
24.09.2026	Kassabilag	Liv Randi >Ola Ness	Utlegg for: Sittebenker til Bua	2 000
14.08.2026	260 226 874	E.A Smith AS (skurlaget)	Maling, pensel, laminatgulv	6 585
07.08.2026	260 218 275	E.A Smith AS (skurlaget)	Terasseskruer, trelim,sponplater, glava	7 862
31.07.2026	260212044	E.A Smith AS (skurlaget)	Div trelast. Lekter, stubloft, undertak, div skruer	14 270
24.07.2026	260206895	E.A Smith AS (skurlaget)	Skruer og div tre. Trelast	649
			TOTALT	**54 288**

Arbeidstimer: **273t.** (Med kr. 450/time blir dette **122.850**.-).

Total kost: Arbeidstimer og direkte kostnader (kr)	**177 138**

Tabell over arbeidstimer og bilag kan fremlegges på forespørsel

Det har også vært en vesentlig del med donering av materielle, ovn, port, vinduer og do. Dette er vesentlig hvis en skulle kjøpt dette nytt. Forsiktig antagelse i verdi er i størrelsesorden: kr. 120.000

Nedenfor finnes noen bilder fra ferdig restaurert Hyttemobu













Alvdal 10.11.2026

Oddbjørn Steien